

Мониторинг хода реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Колпашевском районе на 2022-2027 годы и прогнозный период до 2030 года в 2023 году (нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта (адрес)	План/Факт	Срок строительства (годы)	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Общая стоимость объекта (тыс. руб.)	Объем финансирования (тыс. руб.)						Информация о ходе реализации проекта, причины отклонения фактического объема финансирования от планового, а также не реализации проекта	Ответственный за предоставление информации о реализации проекта (структурное подразделение (орган) Администрации Колпашевского района, учреждение)	Ответственный за реализацию проекта (структурное подразделение (орган) Администрации Колпашевского района, учреждение)	Примечание	
								Годы реализации	всего	ОБ	ФБ	МБ	внебюджетные средства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, строительство или реконструкция которых зафиксированы в государственных программах Российской Федерации и Томской области, в муниципальных программах МО «Колпашевский район» и поселений Колпашевского района, в том числе на условиях государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с государственным и (или) муниципальным участием																		
Электроснабжение и газоснабжение																		
1	Реконструкция объекта "Газопровод межпоселковый к г. Колпашево Томской области"	Томская область, Колпашевский район	факт	x	x	x	x	2021	13084.60	0.00	0.00	0.00	13084.60	Проведение проектно-изыскательских работ. Информация о стоимости работ указана в соответствии с государственной программой Томской области "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", утвержденной постановлением АТО от 27.09.2019 №346а	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области и ООО "Газпром газораспределение Томск"	
							2022	4283.40	0.00	0.00	0.00	4283.40						
			план (на 01.01.2023)	2021-2023	2021	2023	Информация уточняется	2023	Информация уточняется									Строительные работы. Сметная стоимость не указана, т.к. согласно письму ООО "Газпром газораспределение Томск" от 11.05.2023 №б/н данные составляют коммерческую тайну.
			факт	x	x	x	x	2023	x									
Производственная и поддержка предпринимательства																		
2	Строительство здания пекарни и кафе	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 24/4	план (на 01.01.2023)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Отсутствует в Плате создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Колпашевском районе на 2022-2027 годы и прогнозный период до 2030 года (по состоянию на 01.01.2023)	Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации	x	x	
			факт	2023-2024	2023	2025	14500.00	2023	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00					В 2023 году начаты работы по строительству объекта (возведены наружные стены здания, проведены кровельные работы).
Транспортная, дорожная инфраструктура																		
3	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования (Реализация в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе")	Колпашево, с. Тогул, с. Озерное, с. Чажемто, с. Инкино, д. Маракса, с. Новоселово, с. Большая Саровка	факт	2022	2022	2022	41655.20	2022	41655.20	39572.40	0.00	2082.80	0.00	Мероприятие реализовано в полном объеме. Произведен ремонт 5,4 км автомобильных дорог, 0,9 км пешеходного тротуара. Обустроено 2 пешеходных перехода. Увеличение объема финансирования обусловлено необходимостью выполнения дополнительных работ.	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Администрация поселений Колпашевского района	x	
			план (на 01.01.2023)	2023	2023	2023	46019.70	2023	46019.70	43914.70	0.00	2105.00	0.00	Мероприятия реализовано в полном объеме. Произведен ремонт 2,747 км. автомобильных дорог, 0,412 км пешеходного тротуара. Объем финансирования уточнен после завершения строительных работ.				
			факт	2023	2023	2023	43744.70	2023	43744.70	41538.70	0.00	2206.00	0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области.	Томская область, Колпашевский район	факт	x	x	x	x	2018 (ППР)	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	Проведены работы по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30- км 45	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и ОГКУ Томскавтодор
								2019-2023	692819.90	692819.90	0.00	0.00	0.00	2019-2021 годы - 1 этап строительства. 2022-2024 годы - 2 этап строительства. 2025-2026 годы - 3 этап			
								2019	148996.20	148996.20	0.00	0.00	0.00	Выполняются работы по реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области. 1 этап (2019-2021 гг)			
								2020	90230.30	90230.30	0.00	0.00	0.00	В 2021 году завершён 1 этап реконструкции участка автомобильной дороги с 30 по 35 км. Введён в эксплуатацию участок дороги протяжённостью 5 км.			
								2021	153593.40	153593.40	0.00	0.00	0.00	Начало 2 этапа строительства.			
								2022	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	Выполняются работы по реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области. 2 этап (2022-2024 гг). Информация о сметной стоимости и сроках реализации изменена на основании письма ОГКУ "Управление автомобильных дорог ТО" от 28.04.2023 №1083, Закона ТО от 27.12.2023 №128-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".			
	план (на 01.01.2023)	2019-2025	2019	2025	1211746.90	2023	205520.00	205520.00	0.00	0.00	0.00						
	факт	2019-2026	2019	2026	1530139.90	2023	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00						
5	Строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево км 273 в Колпашевском районе Томской области	Томская область, Колпашевский район	план (на 01.01.2023)	2023	2023	2023	70754.70	2023	70754.70	70754.70	0.00	0.00	0.00	Источником информации является официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок 44 Ф3 и 223 Ф3 (zakupki.gov.ru).	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и ОГКУ Томскавтодор
			факт	2023	2023	2023	59851.50	2023	59851.50	59851.50	0.00	0.00	0.00				
6	Реконструкция автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 308 - км 310 в Колпашевском районе Томской области	Томская область, Колпашевский район	план (на 01.01.2023)	2022-2027	2024	2027	Не определена	2023 ПСД	4170.00	4170.00	0.00	0.00	0.00	Разработка проектно-сметной документации. Информация о фактическом объеме финансирования указана на основании Закона ТО от 28.12.2022 №141-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции от 14.12.2023). Информация о сметной стоимости и сроках реализации изменена на основании Закона ТО от 27.12.2023 №128-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / ОГКУ Томскавтодор	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и ОГКУ Томскавтодор
			факт	2023-2024	2024	2024	298154.00	2023 ПСД	4170.00	4170.00	0.00	0.00	0.00				
7	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке 260+700 - км261+700 в Колпашевском районе Томской области	Томская область, Колпашевский район	план (на 01.01.2023)	2022-2024	2022	2024	4960.20	2023 ПСД	1073.30	1073.30	0.00	0.00	0.00	Разработка проектно-сметной документации. Информация о фактическом объеме финансирования указана на основании Закона ТО от 28.12.2022 №141-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции от 14.12.2023). Информация о сметной стоимости и сроках реализации изменена на основании Закона ТО от 27.12.2023 №128-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / ОГКУ Томскавтодор	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и ОГКУ Томскавтодор
			оценка	2023-2024	2024	2024	11665.20	2023 ПСД	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00				
8	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3 +201 в Колпашевском районе Томской области	Томская область, Колпашевский район	план (на 01.01.2023)	2023	2023	2023	2085.30	2023	2085.30	2085.30	0.00	0.00	0.00	Информация о стоимости указана на основании Закона ТО от 28.12.2022 №141-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / ОГКУ Томскавтодор	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области / ОГКУ Томскавтодор	Ответственные за реализацию проекта - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и ОГКУ Томскавтодор
			оценка	2023-2025	2025	2025	Информация уточняется	2023 ПСД	1960.00	1960.00	0.00	0.00	0.00	Сумма указана на основании государственного контракта №7-с23 от 02.05.2023. Информация о стоимости строительных работ уточняется.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Благоустройство, утилизация и переработка отходов																	
9	Парк "Кедровый"	Томская область, г. Колпашево	факт	x	x	x	x	2017	4100.80	4080.39	0.00	20.40	0.00	В 2017 году выполнен ремонт асфальто-бетонного покрытия пешеходных дорожек, устройство освещения, установка скамеек, урна для бытового мусора, игровых детских комплексов, комплекта роллдрема и комплекта силовых тренажеров.	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Администрация Колпашевского городского поселения	x
			x	x	x	x	2018	6425.02	1086.80	5306.10	32.12	0.00	В 2018 году установлены информационные стенды, мафы, освещение, детская канатная дорога, игровой комплекс, качели маятниковые на жесткой подвеске, песочница. Проведена очистка от мелколесья, выполнено озеленение территории				
			x	x	x	x	2019	5698.63	170.10	5500.03	28.49	0.00	В 2019 году выполнены следующие работы: устройство асфальтобетонного покрытия (дорожек и площадки) (1130м2); устройство песчаного покрытия (370 м2); устройство покрытия из щебня (38 м2); устройство газона (1240 м2). Установлены МАФы: лавки, урны (по 6 шт.); баскетбольная стойка; футбольные ворота; информационный щит; велостоянка; брусья параллельные; шведская стенка двойная; комплекс из пяти турников; комплекс из четырех турников; рукоход; брусья двойные; скамейка для пресса; тройной каскад турников.				
			2017-2030	2017	2030	40000.00	2020-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Не реализовывался. Дальнейшее благоустройство будет происходить по результатам голосования.				
10	Благоустройство общественной территории "Пристанская площадь"	Томская область, Колпашевский район	факт	2021-2022	2021	2022	13404.56	2021	10636.75	505.25	9599.67	531.84	0.00	Площадь благоустройства составила 3945 кв. м, в т.ч.: покрытие проезда 2-х слойного асфальтобетона - 130 кв. м, восстановление проезда из 2-х слойного асфальтобетона - 560 кв. м, покрытие из тротуарной плитки - 455 кв. м, озеленение - 2800 кв. м. Выполнено устройство уличного освещения - 7 двухрожковых фонарей, МАФов - ограды комбинированной 135 п.м, 5 урн и 5 скамеек.	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Администрация Колпашевского городского поселения	Проект реализован
						2022	2767.80	78.90	2550.50	138.40	0.00	Благоустройство данной общественной территории реализовано в 2 этапа. Первый этап реализован в 2021, второй этап - в 2022г. В 2022 году были выполнены работы по установке арок (3 шт.).					
11	Благоустройство общественной территории "Центральный бульвар г. Колпашево"	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 28	факт	x	x	x	x	2022	119577.90	6208.40	110600.00	2769.50	0.00	В 2022 году была разработана проектно-сметная документация на благоустройство общественной территории. Были выполнены следующие виды работ: валка деревьев, устройство тротуара, бордюрного камня, дренажных канав, водоотводных лотков, устройство газонов, устройство электроосвещения, поставка и установка малых архитектурных форм (арт-объект «Осётр», туалетный модуль, сцена, ярмарочные домики, детское игровое оборудование, спортивное оборудование). Объем финансирования был увеличен за счет поступления дополнительных средств из федерального бюджета.	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Администрация Колпашевского городского поселения	x
		план (на 01.01.2023)	2022-2023	2022	2023	133265.80	2023	13687.90	11687.90	0.00	2000.00	0.00	В 2023 были выполнены работы по устройству электроосвещения, укладке тротуарной плитки, озеленению, установке малых архитектурных форм.				
		факт	2022-2024	2022	2023	133265.80	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	В соответствии с условиями муниципального контракта обеспечение гарантийных обязательств предоставляется подрядчиком не позднее даты направления заказчику итогового документа о приемке. На 18.12.2023 года подрядчиком были предоставлены документы о приемке выполненных работ, но не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств. В связи с этим работы не были приняты и оплачены. Оплата работ планируется в 2024 году.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Благоустройство сквера (парка) в НГСС у памятника Воинам Великой Отечественной войны	Томская область, Колпашевский район	факт	x	x	x	x	2022	1607.40	44.80	1448.50	114.10	0.00	1 этап : были выполнены подготовительные работы (разборка покрытий и оснований), валка деревьев, корчевка пней, изготовление малых архитектурных форм (информационный стенд, урны, скамьи со спинками, поставка светильников наружного освещения).	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Администрация Колпашевского городского поселения	x
			план (на 01.01.2023)	2022-2024	2022	2024	Не определена	2023	7350.00	209.50	6773.00	367.50	0.00	2 этап: выполнены работы по демонтажу асфальта, устройству наружного освещения, укладке тротуарной плитки, бортовых камней.			
			факт	2022-2024	2022	2024	21144.80	2023	7851.80	223.70	7232.80	395.30	0.00	Планируется выполнение 3 этапа.			
13	Благоустройство территории стадиона МКУ "Городской молодежный центр" по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 41	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 41	факт	x	x	x	x	2022	12208.70	347.90	11250.40	610.40	0.00	1 этап: были выполнены подготовительные работы, земляные работы (вертикальная планировка), устройство покрытия футбольного поля, монтаж поверхностного водоотвода, устройство наружного электроосвещения, изготовление малых архитектурных форм (лавочки, урны). По результатам определения подрядчика на выполнение работ по благоустройству данной территории сложилась экономия средств бюджета	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Администрация Колпашевского городского поселения	x
			план	2022-2024	2022	2024	Не определена	2023	7350.00	209.50	6773.00	367.50	0.00	2 этап: Выполнены работы по устройству газона на футбольном поле и устройству поверхностного водоотведения.			
			факт	2022-2024	2022	2024	23200.60	2023	7640.40	217.80	7040.60	382.00	0.00	Планируется выполнение 3 этапа.			
Образование																	
14	Строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Саровская средняя общеобразовательная школа" с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19 (взамен старого ветхого здания, в том числе 30 мест для дошкольников)	Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19	факт	x	x	x	x	2017 ПСД	1204.20	0.00	0.00	1204.20	0.00	Корректировка ПСД	МКУ "Агентство"	Управление образования Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство"	x
				x	x	x	x	2018 ПСД	542.50	0.00	0.00	542.50	0.00				
				x	x	x	x	2019 ПСД	946.00	945.00	0.00	1.00	0.00	Разработка новой ПСД			
				x	x	x	x	2022	127313.15	103098.19	0.00	24214.96	0.00	Выполнялся о цикл: установка фундамента, кирпичная кладка стен (частично - 50%), установка перекрытий.			
			план (на 01.01.2023)	2022-2023	2022	2023	26733.00	2023	191361.80	158404.90	0.00	32956.90	0.00	Выполняются отделочные работы, работы по монтажу инженерных систем. Подрядчиком нарушены сроки исполнения муниципального контракта, в связи с чем срок завершения строительства перенесён на 2024 год.			
факт	2022-2024	2022	2024	232180.65	2023	16308.54	13774.19	0.00	2534.35	0.00							
15	Капитальный ремонт здания муниципального автономного образовательного учреждения "СОШ №2 им. Ф.А.Трифорова"	Томская область, г. Колпашево, ул. Чапаева, 38	факт	x	x	x	x	2022	92904.30	11894.20	79599.60	1410.50	0.00	Процент выполнения составляет 68,6%. Выполнены работы по устройству крыши, отмстки по периметру здания, выполнена система отопления, стяжка пола, а также монтаж кирпичных перегородок, установлены окна из ПВХ профиля. Продолжаются работы по монтажу системы водоотведения и водоснабжения. На третьем и втором этажах - проведен косметический ремонт, завершаются работы по монтажу светильников и электрооборудования. Выполнены работы по облицовке пола керамогранитной плиткой. Начались работы по устройству теплоизоляционного слоя на фасадах здания.	Управление образования Администрации Колпашевского района	Управление образования Администрации Колпашевского района / Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ №2 им. Ф.А.Трифорова"	Капитальный ремонт объекта завершён.
			план (на 01.01.2023)	2022-2023	2022	2023	161742.20	2023	67852.11	39393.00	26335.50	2123.61	0.00	Исполнение 100%.			
			факт	2022-2023	2022	2023	160756.41	2023	67852.11	39393.00	26335.50	2123.61	0.00				
16	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Тогурская СОШ"	Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40	план (на 01.01.2023)	2023	2023	2023	11710.20	2023	11710.20	281.30	9093.90	2335.00	0.00	Капитальный ремонт спортивного зала выполнен. Сложилась экономия денежных средств по результатам проведения закупочных процедур.	Управление образования Администрации Колпашевского района	Управление образования Администрации Колпашевского района / Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тогурская СОШ им. Героя России Сергея Владимировича Мяслова"	Капитальный ремонт объекта завершён.
			факт	2023	2023	2023	7208.30	2023	7208.30	216.10	6985.00	7.20	0.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
17	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Тогурская СОШ"	Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40	план (на 01.01.2023)	2024-2025	2024	2025	166090.20	2024-2025	166090.20	0.00	0.00	166090.20	0.00	x	Управление образования Администрации Колпашевского района	Управление образования Администрации Колпашевского района / Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тогурская СОШ им. Героя России Сергея Владимировича Милова"	x	
			факт	2024-2025	2024	2025	166090.20	2023 ПСД	2096.00	1257.60	0.00	838.40	0.00	Разработка проектно-сметной документации.				
Спортивно-оздоровительная																		
18	Строительство лыжной базы МАУ ДО "Колпашевская СШ им. О.Рахматулиной" в г. Колпашево, Колпашевского района Томской области	Томская область, г. Колпашево	факт	x	x	x	x	2019 ПСД	1503.00	0.00	0.00	1503.00	0.00	Разработана ПСД		Управление образования Администрации Колпашевского района	Управление образования Администрации Колпашевского района / Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Колпашевская СШ им. О.	Государственная экспертиза проектной документации пройдена. Проект на стадии проведения государственной экспертизы сметной документации.
				x	x	x	x	2020 ПСД	893.80	0.00	0.00	893.80	0.00	Выделены денежные средства на проведение государственной экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий.				
				x	x	x	x	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x				
				x	x	x	x	2022	3881.00	0.00	0.00	3881.00	0.00	Приобретена и установлена временная модульная конструкция.				
			план (на 01.01.2023)	2023	2023	2023	42702.30	2023	43017.90	36332.90	0.00	6685.00	0.00	Не реализовывался по причине отсутствия финансирования.				
	факт	2025-2026	2025	2026	51379.60	2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
19	Установка малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учёбы (ГТО)	Томская область, Колпашевский район	факт	2022	2022	2022	990.00	2022	990.00	900.00	0.00	90.00	0.00	Установлены 3 площадки по адресам: с. Старокороткино, ул. Центральная, 41, д. Чугунка, ул. Центральная, уч.40/1, г. Колпашево, ул. Портовая, 38.		Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района	Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района / Управление образования Администрации Колпашевского района	x
			план (на 01.01.2023)	2023	2023	2023	990.00	2023	990.00	900.00	0.00	90.00	0.00	Установлены 3 площадки по адресам: с. Инкино, пер. Кооперативный, 11, с. Новоильinka, пер. Школьный, 6, с. Тогур, ул. Мичурина, 8				
			факт	2023	2023	2023	990.00	2023	990.00	900.00	0.00	90.00	0.00					
Здравоохранение																		
20	Приобретение модульной конструкции для организации работы врачебной амбулатории в микрорайоне Матвеевский г. Колпашево	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Гоголя, 93/4	факт	2022	2022	2022	16161.65	2022	16161.65	15478.01	683.64	0.00	0.00	Объект введен в эксплуатацию 18.04.2022		Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района	x	Ответственные за реализацию проекта -Департамент здравоохранения Томской области и ОГ АУЗ "Колпашевская районная больница"
21	Приобретение модульной конструкции для организации работы ФАПа в с. Инкино	Томская область, Колпашевский район, с. Инкино, ул. Советская, 22	план (на 01.01.2023)	2023	2023	2023	6489.00	2023	6489.00	6214.50	274.50	0.00	0.00	Приобретение и монтаж модульной конструкции для организации работы фельдшерско-акушерского пункта.		Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района	x	Ответственные за реализацию проекта -Департамент здравоохранения Томской области и ОГ АУЗ "Колпашевская районная больница"
			факт	2023	2023	2023	6489.00	2023	6489.00	6214.50	274.50	0.00	0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) газопользующего оборудования и объектов областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, к существующей и (или) проектируемой сети газораспределения, оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению объектов областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области (в части выполнения работ по подключению (технологическому присоединению) газопользующего оборудования к врачебной амбулатории г. Колпашево	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Гоголя, 93/4	план (на 01.01.2023)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Отсутствует в Плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Колпашевском районе на 2022-2027 годы и прогнозный период до 2030 года (по состоянию на 01.01.2023).	Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент здравоохранения Томской области и ОГБУЗ "Колпашевская районная больница"
	факт	2023-2024	2023	2024	452.56	2023	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	В рамках субсидии заключен договор оказания услуг от 09.11.2022 № С15-22/9229. Осуществлена прокладка газопровода к границе участка врачебной амбулатории.					