

Мониторинг хода реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Колпашевском районе на 2022-2027 годы и прогнозный период до 2030 года в 2024 году (нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта (адрес)	План/Факт	Срок строительства (годы)	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Общая стоимость объекта (тыс. руб.)	Объем финансирования (тыс. руб.)						Информация о ходе реализации проекта, причины отклонения фактического объема финансирования от планового, а также не реализации проекта	Ответственный за предоставление информации о реализации проекта (структурное подразделение (орган) Администрации Колпашевского района, учреждение)	Ответственный за реализацию проекта (структурное подразделение (орган) Администрации Колпашевского района, учреждение)	Примечание
								Годы реализации	всего	ОБ	ФБ	МБ	внебюджетные средства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, строительство или реконструкция которых зафиксированы в государственных программах Российской Федерации и Томской области, в муниципальных программах МО «Колпашевский район» и поселений Колпашевского района, в том числе на условиях государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с государственным и (или) муниципальным участием																	
Электроснабжение и газоснабжение																	
1	Реконструкция объекта "Газопровод межпоселковый к г. Колпашево Томской области"	Томская область, Колпашевский район	факт					2021	13084.6	0.0	0.0	0.0	13084.6	Проведение проектно-исследовательских работ. Информация о стоимости работ указана в соответствии с государственной программой Томской области "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", утвержденной постановлением АТО от 27.09.2019 №346а В 2023 году работы не проводились.	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области и ООО "Газпром газораспределение Томск"
				x	x	x	x	2022	4283.4	0.0	0.0	0.0	4283.4				
								2023	x	x	x	x	x				
			оценка	x	x	x	x	2024	x	x	x	x	x	Объект не включен в План* по состоянию на 01.01.2024, т.к. на момент его формирования отсутствовала соответствующая информация. Строительные работы. Сметная стоимость не указана, т.к. согласно письму ООО "Газпром газораспределение Томск" от 23.04.2024 №6/н данные составляют коммерческую тайну.			
Производственная и поддержка предпринимательства																	
2	Строительство здания пекарни и кафе (Физ.лицо - Крылов А.В.)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 24/4	факт	x	x	x	x	2024	10274.8	0.0	0.0	274.8	10000.0	x	Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района	x	x
				x	x	x	x	2023	5000.0	0.0	0.0	0.0	5000.0	В 2023 году начаты работы по строительству объекта (возведены наружные стены здания, проведены кровельные работы).			
			план (на 01.01.2024)	2023-2024	2023	2025	14500	2024	5000.0	0.0	0.0	0.0	5000.0	В 2024 году завершено строительство здания пекарни, проведены инженерные коммуникации (водопровод, канализация, электричество, газ), осуществлена внешняя отделка здания (фасад обшит сайдингом), установлено газовое оборудование, частично выполнена внутренняя отделка производственных помещений, частично закуплено оборудование для пекарни. Представлены средства субсидии из бюджета МО "Колпашевский район" на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для пекарни.			
			факт	2023-2024	2023	2025	14774.8	2024	5274.8	0.0	0.0	274.8	5000.0				
Транспортная, дорожная инфраструктура																	
2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования (Реализация в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе")	Колпашево, с. Тогур, с. Озерное, с. Чажемто, с. Инкино, д. Маракса, с. Новоселово, с. Большая Саровка	факт	2022	2022	2022	41,655.2	2022	41655.2	39572.4	0.0	2082.8	0.0	Мероприятие реализовано в полном объеме. Произведен ремонт 5,4 км автомобильных дорог, 0,9 км пешеходного тротуара. Обустроено 2 пешеходных перехода. Увеличение объема финансирования обусловлено необходимостью выполнения дополнительных работ.	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	x	x
			факт	2023	2023	2023	43,744.7	2023	43744.7	41538.7	0.0	2206.0	0.0	Мероприятия реализовано в полном объеме. Проведен ремонт 2,747 км. автомобильных дорог, 0,412 км пешеходного тротуара. Объем финансирования уточнен после завершения строительных работ.			
			план (на 01.01.2024)	2024	2024	2024	42,736.9	2024	42736.9	36500.0	0.0	6236.9	0.0	Мероприятия реализовано в полном объеме. Проведен ремонт 2,234 км. автомобильных дорог, 0,322 км пешеходного тротуара. Объем финансирования уточнен после завершения строительных работ.			
			факт	2024	2024	2024	42,668.6	2024	42668.6	36416.9	0.0	6251.7	0.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области.	Томская область, Колпашевский район	факт	x	x	x	x	2018 (ППП)	7500.0	7500.0	0.0	0.0	0.0	Проведены работы по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30- км 45	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / ОГКУ Томскавтодор	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и ОГКУ Томскавтодор.	
								2019-2024	942196.3	942196.3	0.0	0.0	0.0	2019-2021 годы - 1 этап строительства. 2022-2024 годы - 2 этап строительства, 2025-2026 годы - 3 этап				
								2019	148996.2	148996.2	0.0	0.0	0.0	Выполняются работы по реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области. 1 этап (2019-2021 гг)				
								2020	90230.3	90230.3	0.0	0.0	0.0	В 2021 году завершён 1 этап реконструкции участка автомобильной дороги с 30 по 35 км. Введён в эксплуатацию участок дороги протяжённостью 5 км.				
								2021	153593.4	153593.4	0.0	0.0	0.0	Начало 2 этапа строительства.				
								2022	100000.0	100000.0	0.0	0.0	0.0	Выполняются работы по реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области. 2 этап (2022-2024 гг)				
								2023	203541.8	203541.8	0.0	0.0	0.0	Введён в эксплуатацию участок автомобильной дороги протяжённостью 5 км (км 35 - км 40).				
план (на 01.01.2024)	2019-2026	2019	2026	1530139.9	2024	263407.0	263407.0	0.0	0.0	0.0								
факт	Информация уточняется	2019	Информация уточняется	2024	245834.6	245834.6	0.0	0.0	0.0									
4	Реконструкция автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 308 - км 310 в Колпашевском районе Томской области	Томская область, Колпашевский район	факт	x	x	x	x	2023-2024	86,029.8	86,029.8	0.0	0.0	0.0	x	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и ОГКУ Томскавтодор.	
				x	x	x	x	2023	4,170.0	4,170.0	0.0	0.0	0.0	Разработка проектно-сметной документации. Информация указана на основании письма ОГКУ "Управление автомобильных дорог ТО" от 14.05.2024 №76-06-0343 и Закона ТО от 28.12.2022 №141-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции от 14.12.2023).				
				план (на 01.01.2024)	2023-2024	2023	2024	298154	2024	293984.0	293984.0	0.0	0.0	0.0				Работы ведутся с отставанием от графика производства работ.
				факт	2023-2025	2024	2025	298154.0	2024	81859.8	81859.8	0.0	0.0	0.0				
5	Строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево км 273 в Колпашевском районе Томской области	Томская область, Колпашевский район	факт	2023	2023	2023	59851.5	2023	59851.5	59851.5	0.0	0.0	0.0	Источником информации является официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок 44 Ф3 и 223 Ф3 (zakupki.gov.ru)		x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и ОГКУ Томскавтодор.	
6	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке 260+700 - км261+700 в Колпашевском районе Томской области	Томская область, Колпашевский район	факт	x	x	x	x	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Не реализовывался	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / ОГКУ Томскавтодор	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и ОГКУ Томскавтодор.	
			план (на 01.01.2024)	2023-2024	2023	2024	x	2024	10770.2	10770.2	0.0	0.0	0.0	Линия освещения построена и введена в эксплуатацию.				
			факт	2024	2024	2024	7323.4	2024	7323.4	7323.4	0.0	0.0	0.0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Благоустройство, утилизация и переработка отходов																		
7	Парк "Кедровый"	Томская область, г. Колпашево	факт	x	x	x	x	2017-2024	16,224.4	5,337.3	10,806.1	81.0	0.0	x	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения	x	
				x	x	x	x	2017	4100.8	4080.4	0.0	20.4	0.0	В 2017 году выполнен ремонт асфальто-бетонного покрытия пешеходных дорожек, устройство освещения, установка скамеек, урн для бытового мусора, игровых детских комплексов, комплекта роледромы и комплекта силовых тренажеров.				
				x	x	x	x	2018	6425.0	1086.8	5306.1	32.1	0.0	В 2018 году установлены информационные стенды, мафы, освещение, детская канатная дорога, игровой комплекс, качели маятниковые на жесткой подвеске, песочница. Проведена очистка от мелколесья, выполнено озеленение территории				
				x	x	x	x	2019	5698.6	170.1	5500.0	28.5	0.0	В 2019 году выполнены следующие работы: устройство асфальтобетонного покрытия (дорожек и площадки) (1130м2); устройство песчаного покрытия (370 м2); устройство покрытия из щебня (38 м2); устройство газона (1240 м2). Установлены МАФы: лавки, урны (по 6 шт.); баскетбольная стойка; футбольные ворота; информационный щит; велостоянка; брусья параллельные; шведская стенка двойная; комплекс из пяти турников; комплекс из четырех турников; рукоход; брусья двойные; скамейка для пресса; тройной каскад турников.				
				план (на 01.01.2024)	2017-2030	2017	2030	40000.0	2017-2030	40000.0	40000.0			0.0				Распределение объемов финансирования по бюджетам уточняется
				факт	2017-2030	2017	2030	40000.0	2020-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				Не реализовывался
8	Благоустройство общественной территории "Пристанская площадь"	Томская область, Колпашевский район	факт	2021-2022	2021	2022	13404.6	2021-2022	13404.6	584.2	12150.2	670.2	0.0	Реализация объекта завершена. По результатам определения подрядчика на выполнение работ по благоустройству данной территории сложилась экономия средств бюджета.	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Администрация Колпашевского городского поселения	x	
								2021	10636.8	505.3	9599.7	531.8	0.0	Площадь благоустройства составила 3945 кв. м, в т.ч.: покрытие проезда 2-х слойного асфальтобетона - 130 кв. м, восстановление проезда из 2-х слойного асфальтобетона - 560 кв. м, покрытие из тротуарной плитки - 455 кв. м, озеленение - 2800 кв. м. Выполнено устройство уличного освещения - 7 двухрожковых фонарей, МАФов - ограды комбинированной 135 п.м, 5 урн и 5 скамеек.				
								2022	2767.8	78.9	2550.5	138.4	0.0	Благоустройство данной общественной территории реализовано в 2 этапа. Первый этап реализован в 2021, второй этап - в 2022г. В 2022 году были выполнены работы по установке арок (3 шт.).				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Благоустройство общественной территории "Центральный бульвар г. Колпашево"	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 28	факт	x	x	x	x	2022-2024	94819.70	0.00	93738.00	1081.70	0.00	x	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Администрация Колпашевского городского поселения	x
				x	x	x	x	2022	94507.50	0.00	93738.00	769.50	0.00	В 2022 году была разработана проектно-сметная документация на благоустройство общественной территории. Были выполнены следующие виды работ: валка деревьев, устройство тротуара, бордюрного камня, дренажных канав, водоотводных лотков, устройство газонов, устройство электроосвещения, поставка и установка малых архитектурных форм (арт-объект «Осётр», туалетный модуль, сена, ярмарочные домики, детское игровое оборудование, спортивное оборудование). Объем финансирования был увеличен за счет поступления дополнительных средств из федерального бюджета.			
				x	x	x	x	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	В 2023 были выполнены работы по устройству электроосвещения, укладке тротуарной плитки, озеленению, установке малых архитектурных форм. В соответствии с условиями муниципального контракта обеспечение гарантийных обязательств предоставляется подрядчиком не позднее даты направления заказчику итогового документа о приемке. На 18.12.2023 года подрядчиком были предоставлены документы о приемке выполненных работ, но не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств. В связи с этим работы не были приняты и оплачены.			
			план (на 01.01.2024)	2022-2023	2022	2023	133265.80	2024	13687.90	11687.90	0.00	2000.00	0.00	В текущем году оплачены работы по строительному контролю объекта благоустройства. Остаток за выполненные работы по благоустройству общественной территории "Центральный бульвар" в 2024 году не выплачен в связи с отсутствием документов, подтверждающих факт выполнения работ и невозможностью подрядчика предоставить обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями муниципального контракта. Оплата выполненных в 2023 году работ перенесена на 2025 год.			
			факт	2022-2023	2022	2023	108507.60	2024	312.20	0.00	0.00	312.20	0.00				
10	Благоустройство территории стадиона МКУ "Городской молодежный центр" по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 41	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 41	факт	x	x	x	x	2022-2024	26505.7	755.5	24426.4	1323.8	0.0	x	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Администрация Колпашевского городского поселения	x
				x	x	x	x	2022	12208.7	347.9	11250.4	610.4	0.0	1 этап: были выполнены подготовительные работы, земляные работы (вертикальная планировка), устройство покрытия футбольного поля, монтаж поверхностного водоотвода, устройство наружного электроосвещения, изготовление малых архитектурных форм (лавочки, урны). По результатам определения подрядчика на выполнение работ по благоустройству данной территории сложилась экономия средств бюджета			
				x	x	x	x	2023	7640.4	217.8	7040.6	382.0	0.0	2 этап: Выполнены работы по устройству газона на футбольном поле и устройству поверхностного водоотведения			
			план (на 01.01.2024)	2022-2024	2022	2024	23200.6	2024	3351.5	95.5	3088.4	167.6	0.0	В 2024 году выполнены работы по установке входной группы со стороны ул. Кирова, укладке резинового покрытия по периметру стадиона, установке ограждения, приобретению футбольных ворот. Заключены дополнительные муниципальные контракты на выполнение работ. В 2025-2026гг планируется выполнение 3 этапа.			
				факт	2022-2026	2022	2026	33001.3	2024	6656.6	189.8	6135.4	331.4	0.0			
11	Благоустройство территории "Сквер с детской игровой спортивной площадкой по ул. Гоголя, в г. Колпашево" ("Маяк")	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Гоголя	план (на 01.01.2024)	2024-2025	2024	2025	32544.3	2024	4618.9	131.6	4256.4	230.9	0.0	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Администрация Колпашевского городского поселения	x	
			факт	2024-2026	2024	2026	32526.7	2024	3254.3	92.8	2998.9	162.6	0.0				В 2024 году были выполнены работы: планировка территории, устройство водопропускных труб, устройство укрепленных щебнем водоотводных коллекторов, устройство основания из песчано-гравийной смеси.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12	Благоустройство сквера (парка) в НГСС у памятника Воинам Великой Отечественной войны	Томская область, Колпащевский район	факт	x	x	x	x	2022-2024	19557.6	556.3	17987.0	1014.3	0.0	Реализация объекта завершена. По результатам определения подрядчика на выполнение работ по благоустройству данной территории сложилась экономия средств бюджета.	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпащевского района	Администрация Колпащевского городского поселения	x	
				x	x	x	x	2022	1607.4	44.8	1448.5	114.1	0.0	1 этап : были выполнены подготовительные работы (разборка покрытий и оснований), валка деревьев, корчевка пней, изготовление малых архитектурных форм (информационный стенд, урны, скамьи со спинками, поставка светильников наружного освещения).				
				x	x	x	x	2023	7851.8	223.7	7232.8	395.3	0.0	2 этап: выполнены работы по демонтажу асфальта, устройству наружного освещения, укладке тротуарной плитки, бортовых камней.				
			план (на 01.01.2024)	2022-2024	2022	2024	21144.8	2024	11685.6	333.0	10768.3	584.3	0.0	В 2024 году выполнены работы по укладке тротуарной плитки, асфальтированию пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм (лавочки, урны, пергола), озеленение.				
факт	2022-2024	2022	2024	19557.6	2024	10098.4	287.8	9305.7	504.9	0.0								
13	Проектирование и строительство объекта: "Очистные сооружения Колпащевского городского поселения"	Томская область, Колпащевский район	план (на 01.01.2024)	2024-2025	2024	2025	241905.5	2024	14377.9	12038.6	0.0	2339.3	0.0	x	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпащевского района	Администрация Колпащевского городского поселения	x	
								2024	113763.8	95254.4	0.0	18509.4	0.0					Проект не реализовывался в связи с отсутствием финансирования. Объект включен в долгосрочный план социально-экономического развития сельской агломерации с опорным населённым пунктом в г. Колпашево.
			факт	2026-2028	2026	2028	322756.1	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Образование																		
14	Строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Саровская средняя общеобразовательная школа" с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпащевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19 (взамен старого ветхого здания, в том числе 30 мест для дошкольников)	Томская область, Колпащевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19	факт	x	x	x	x	2017	1204.2	0.0	0.0	1204.2	0.0	Корректировка ПСД	Управление образования Администрации Колпащевского района / МКУ "Атегство"	МКУ "Атегство"	x	
				x	x	x	x	2018	542.5	0.0	0.0	542.5	0.0					
				x	x	x	x	2019	946.0	945.0	0.0	1.0	0.0					Разработка новой ПСД
				x	x	x	x	2022-2024	181592.6	144094.2	0.0	37498.4	0.0					
				x	x	x	x	2022	127313.2	103098.2	0.0	24215.0	0.0					Выполнялся о цикл: установка фундамента, кирпичная кладка стен (частично - 50%), установка перекрытий. (МК от 16.05.2022 №11, подрядчик - ООО "Стройдомонтаж - М")
				x	x	x	x	2023	16308.6	13774.2	0.0	2534.4	0.0					Выполняются отделочные работы, работы по монтажу инженерных систем. Подрядчиком нарушены сроки исполнения муниципального контракта, в связи с чем срок завершения строительства перенесён на 2024 год.
			план (на 01.01.2024)	2022-2024	2022	2024	232180.7	2024	88559.0	73755.7	0.0	14803.3	0.0	Выполняются внутренние отделка помещений, благоустройство территории, все сети подведены, теплоснабжение подключено, завершаются работы по подключению электрических сетей, водоснабжение и канализационные сети готовы к подключению. Этап выполнения строительных работ на 01.01.2025 - 69%.				
факт	2022-2025	2022	2025	232180.7	2024	37970.8	27221.8	0.0	10749.0	0.0								
15	Капитальный ремонт здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "СОШ №2 им. Ф.А.Трифонова"	Томская область, г. Колпашево, ул. Чапаева, 38	факт	2022-2023	2022	2023	160756.4	2022-2023	160756.4	51287.2	105935.1	3534.1	0.0	x	Управление образования Администрации Колпащевского района	Управление образования Администрации Колпащевского района / Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ №2 им. Ф.А.Трифонова"	x	
								2022	92904.3	11894.2	79599.6	1410.5	0.0	Процент выполнения составляет 68,6%. Выполнены работы по устройству крыши, отмостки по периметру здания, выполнена система отопления, стяжка пола, а также монтаж кирпичных перегородок, установлены окна из ПВХ профиля. Продолжаются работы по монтажу системы водоотведения и водоснабжения. На третьем и втором этажах - проведен косметический ремонт, завершаются работы по монтажу светильников и электрооборудования. Выполнены работы по облицовке пола керамогранитной плиткой. Начались работы по устройству теплоизоляционного слоя на фасадах здания.				
								2023	67852.1	39393.0	26335.5	2123.6	0.0	Исполнение 100%.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Тогурская СОШ"	Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40	факт	2023	2023	2023	7208.3	2023	7208.3	216.1	6985.0	7.2	0.0	Капитальный ремонт спортивного зала выполнен. Сложилась экономия денежных средств по результатам проведения закупочных процедур.	Управление образования Администрации Колпашевского района	Управление образования Администрации Колпашевского района / Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тогурская СОШ им. Героя России Сергея Владимировича Маслова"	x
17	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Тогурская СОШ"	Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40	факт	x	x	x	x	2023 ПСД	2096.0	1257.6	0.0	838.4	0.0	Разработка проектно-сметной документации.	Управление образования Администрации Колпашевского района	Управление образования Администрации Колпашевского района / Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тогурская СОШ им. Героя России Сергея Владимировича Маслова"	x
			план (на 01.01.2024)	2025-2026	2025	2026	166090.2	2024	83045.1	0.0	0.0	83045.1	0.0	Заключен муниципальный контракт №01652000033240000270001 от 11.03.2024. В 2024 году реализован 1 этап выполнения работ. Объект включен в долгосрочный план социально-экономического развития сельской агломерации с опорным населенным пунктом в г. Колпашево.			
			факт	2024-2025	2024	2025	125125.1	2024	57636.0	7485.2	50993.2	57.6	0.0				
Спортивно-оздоровительная																	
18	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУ ДО "Колпашевская СШ им. О.Рахматуллиной" в г. Колпашево Колпашевского района	Томская область, г. Колпашево	факт	x	x	x	x	2017 ПСД	252.4	0.0	0.0	252.4	0.0	Подготовлена проектно-сметная документация на объект, которая имеет положительное заключение от 05.06.2017г. №70-1-1-2-0051-17, выданное ОГЭАУ "Томскгосэкспертиза", а также положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 26.12.2017г. №70-1-0373-17	Управление образования Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство"	МКУ "Агентство"	x
				x	x	x	x	2020-2023 СМР	5261.2	4246.3	0.0	1014.9	0.0	Строительство планировалось в 2023 году.			
				x	x	x	x	2020	5261.2	4246.3	0.0	1014.9	0.0	В 2020 году начато строительство. Завершен 1 этап (организация строительной площадки, работа 0-го цикла).			
				x	x	x	x	2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	В 2021 году строительство объекта было приостановлено в связи с расторжением контракта с подрядчиком.			
				x	x	x	x	2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	В 2022 году проводились работы по консервации фундамента. По состоянию на 01.01.2023 строительство объекта законсервировано по причине отсутствия подрядчика для дальнейшего строительства и соответствующего объема финансирования.			
				x	x	x	x	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Проект не реализовывался			
				план (на 01.01.2024)	2020-2025	2025	2025	124500	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			факт	2020-2027	2026	2027	288655.7	2024 ПСД	559.1	0.0	0.0	559.1	0.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	Строительство лыжной базы МАУ ДО "Колпашевская СШ им. О.Рахматулиной" в г. Колпашево, Колпашевского района Томской области	Томская область, г. Колпашево	факт	x	x	x	x	2019 ПСД	1503.0	0.0	0.0	1503.0	0.0	Разработана ПСД	Управление образования Администрации Колпашевского района	МКУ "Алепство"	x
				x	x	x	x	2020 ПСД	893.8	0.0	0.0	893.8	0.0	Выделены денежные средства на проведение государственной экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий.			
				x	x	x	x	2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x			
				x	x	x	x	2022	3881.0	0.0	0.0	3881.0	0.0	Приобретена и установлена временная модульная конструкция.			
			план (на 01.01.2024)	2025-2026	2025	2026	42702.3	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
факт	2026-2027	2026	2027	83076.0	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
20	Установка малобюджетной спортивной площадки по месту жительства и учебы (ГТО)	Томская область, Колпашевский район	факт	2022	2022	2022	990.0	2022	990.0	900.0	0.0	90.0	0.0	Установлены 3 малобюджетные спортивные площадки по адресам: Колпашевский район, с. Старокороткино, ул. Центральная, 41; д. Чугунка, ул. Центральная, уч.40/1; г. Колпашево, ул. Портовая, 38.	Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района	Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района / Администрации поселений Колпашевского района	x
				2023	2023	2023	990.0	2023	990.0	900.0	0.0	90.0	0.0	Установлены 3 малобюджетные спортивные площадки по адресу: Колпашевский район, с. Инкино, пер. Кооперативный, 11; с. Новилынка, пер. Школьный, 6; с. Тогур, ул. Мичурина, 8.			
			план (на 01.01.2024)	2024	2024	2024	2354.70	2024	2354.7	2047.5	0.0	307.2	0.0	Приобретены и установлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенные для подготовки к выполнению Комплекса ГТО в: - с.Тогур, ул.Ленина, 12/1, - г.Колпашево, ул. Кирова, 41, - с. Чажемто, ул. Фестивальная, 4. Сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур на приобретение площадок ГТО.			
			факт	2024	2024	2024	2475.90	2024	2475.9	1822.3	0.0	653.6	0.0				
Здравоохранение																	
21	Приобретение модульной конструкции для организации работы врачебной амбулатории в микрорайоне Матьянга г. Колпашево	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Гоголя, 93/4	факт	2022	2022	2022	16161.7	2022	16161.7	15478.0	683.6	0.0	0.0	Объект введён в эксплуатацию 18.04.2022	Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент здравоохранения Томской области и ОГАУЗ "Колпашевская районная больница"
22	Приобретение модульной конструкции для организации работы ФАПа в с. Инкино	Томская область, Колпашевский район, с. Инкино, ул. Советская, 22	факт	2023	2023	2023	6489.0	2023	6489.0	6214.5	274.5	0.0	0.0	В 2022 году расторгнут договор №СМП/2022.81823 от 06.06.2022 в одностороннем порядке в связи с не поставкой товара. Заключен новый договор №СМП/2022.204986 от 05.12.2022. В 2023 году проект реализован.	Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент здравоохранения Томской области и ОГАУЗ "Колпашевская районная больница"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) газопользующего оборудования и объектов областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, к существующей и (или) проектируемой сети газораспределения, оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению объектов областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области (в части выполнение работ по подключению (прокладка сети газоснабжения по техническому перевооружению объектов областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области)	Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул. Гоголя, 93/4	факт	x	x	x	x	2022-2024	263.88	263.9	0.0	0.0	0.0	x	Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент здравоохранения Томской области и ОГАУЗ "Колпашевская районная больница"
				x	x	x	x	2022-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	В рамках субсидии заключен договор оказания услуг от 09.11.2022 № С15-22/9229. Осуществлена прокладка газопровода к границе участка врачебной амбулатории. Оплата работ не производилась.			
			план (на 01.01.2024)	2023-2024	2023	2024	452.56	2024	96.0	96.0	0.0	0.0	0.0	В процессе заключения договора на поставку газа, после чего осуществится пуск газа. Газотехнологическое присоединение газопользующего оборудования к объектам будет произведено по факту пуска газа.			
			факт	2022-2024	2022	2025	620.43	2024	263.9	263.9	0.0	0.0	0.0				
24	Проведение капитального ремонта здания врачебного корпуса ОГАУЗ "Колпашевская районная больница"	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43	план (на 01.01.2024)	2024	2024	2024	142053.9	2024	142053.9	6005.1	136048.8	0.0	0.0	x	Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района	x	Ответственные за реализацию проекта - Департамент здравоохранения Томской области и ОГАУЗ "Колпашевская районная больница"
			факт	2024-2025	2024	2025	137361.6	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Начата реализация проекта (выполнение работ - 5%). Срок завершения работ перенесен на 2025 год.			
25	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Чажемтовская СОШ" Колпашевского района	Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Школьная, 2	план (на 01.01.2024)	2026	2026	2026	109721.7	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	К реализации в 2024 году не планировалось. Выполнены обмерные работы, инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций здания, разработана проектная документация.	Управление образования Администрации Колпашевского района	Управление образования Администрации Колпашевского района / Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чажемтовская СОШ"	x
			факт	2025	2025	2025	116439.5	2024 ПСД	3129.2	1877.5	0.0	1251.7	0.0				