

**Отчет (корректировка)**  
**о реализации муниципальной программы**  
**Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района**  
(название муниципальной программы)  
**за 2022 год**

№ п/п	Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственные целевые программы, далее - ВЦП), мероприятий	Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВИП), мероприятий	Ед. изм.	Значение показателя				Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий	Причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, принимаемые меры	Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Примечание (причина отклонения фактического значения объема финансирования от утвержденного)
				план	уточненный план	факт	Расчет показателя					Предусмотрено решением о бюджете*	Предусмотрено документом (план)**	Кассовое исполнение (факт)	
	Цель муниципальной программы: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района	Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, %	%	50,15	50,3	50,4	Форма статистической отчетности "1-Жилфонд". Общая площадь жилого фонда в Колпашевском районе 1090,6 тыс.м.2, оборудовано водопроводом 549,9 тыс.м.2.	-	-	-	-	-	-	-	
		Количество аварий в системах отопления, водоснабжения, водотведения и электрооборудования коммунального комплекса Колпашевского района	шт.	Не более 5	Не более 5	1	По данным Системы МКА ЖКХ	30.11.2022 года произошла авария на участке трассы холодного водоснабжения в с. Чажемто по ул. Кириченко	-	-	-	-	-	-	
		Уровень жилого фонда подключенного к сетям газоснабжения в отношении имеющего техническую возможность подключения	%	91,2	98,6	97,9	Соотношение кол-ва абонентов имеющих техническую возможность подключения (4719 ед.) к кол-ву подключенных абонентов (4619 ед.) (по данным Газпром Газораспределение Новосибирск на 01.01.23г.)	В 2022 году велось строительство подводов газопроводов к частному сектору в с. Чажемто, г. Колпашево и с. Тогур по программе догазификации.	В 2022 году подключение к сетям газоснабжения проведено в большем объеме, чем планировалось в связи с началом действия программы догазификации.	-	-	-	-	-	
1	Задача 1 муниципальной программы: Организация электро-, газоснабжения и создание условий для бесперебойного функционирования коммунального комплекса на территории Колпашевского района	Количество проведенных мероприятий по ремонту (в т.ч. капитальному) объектов коммунальной инфраструктуры Колпашевского района	шт.	Не менее 1	14	15	Абсолютное значение мероприятий по ремонту (кол-во отремонтированных объектов), согласно отчетам по соглашениям с поселениями Колпашевского района	В 2022 году проведены: ремонт 3-х участков сетей теплоснабжения и 1-го участка ГВС, ремонт с заменой оборудования в 1 дизельной электростанции в Инкиском сельском поселении, ремонт 2-х участков электроснабжения, замены насосы на станциях обезжелезивания в г. Колпашево и с. Тогур, отремонтированы колодез питьевой воды в с. Саровка, водонапорная башня в с. Озерное и водоразборная колонка в с. Чажемто, отремонтированы 3 участка водопровода	-	-	-	-	-		

		Протяженность построенных газопроводов	км.	х	х	х		-	-	-	-	-	-	-	-
		Количество домовладений, получивших техническую возможность подключения к газопроводу, нарастающим итогом с начала реализации программы	ед.	х	х	х	По данным Газпром Газораспределение Новосибирск	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Основное мероприятие 1 (ВЦП) муниципальной программы: Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения в границах поселений	Протяженность сетей теплоснабжения, приведенных в нормативное состояние	км.	Не менее 0,1	0,68	0,68	Абсолютное суммарное значение, согласно отчетам по соглашениям с поселениями Колпашевского района	В 2022г. произведен ремонт: -503 м. сетей теплоснабжения и 116м участка ГВС в Колпашевском городском поселении; 180м. сетей теплоснабжения в Чажемтовском сельском поселении; 1432м. сетей электроснабжения в Колпашевском городском поселении; - 334м. сетей водоснабжения в Чажемтовском сельском поселении	-	-	Всего, в т.ч.	0,0	41 647,0	40 837,5	
		Протяженность сетей электроснабжения приведенных в нормативное состояние	км.	Не менее 0,1	1,43	1,43			-	-	местный бюджет	0,0	38 447,0	37 637,5	
		Протяженность сетей водоснабжения приведенных в нормативное состояние	км.	Не менее 0,1	0,33	0,33			-	-	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
									-	-	областной бюджет	0,0	3 200,0	3 200,0	
									-	-	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
									-	-	внебюджетных источников (по согласованию)	0,0	0,0	0,0	
1.2	Мероприятие 1.1 Содействие в организации теплоснабжения населенных пунктов Колпашевского района	Количество объектов, приведенных в нормативное состояние	шт.	Не менее 1	3,0	3,0	Данные Администраций поселений Колпашевского района	Отремонтировано 1 участок сетей теплоснабжения и 1 участок ГВС в Колпашевском городском поселении; 1 участок сетей теплоснабжения в Чажемтовском сельском поселении.			Всего, в т.ч.	0,0	28019,7	27259,6	
		Сумма ИМБТ на организацию теплоснабжения	тыс. руб.	Более 0	25 719,7	25 719,7			местный бюджет	0,0	28019,7	27259,6			
									федеральный бюджет						
									областной бюджет						
									бюджет поселений						
									внебюджетных источников (по согласованию)						
1.3	Мероприятие 1.2 Содействие в организации электроснабжения населенных пунктов Колпашевского района	Количество объектов, приведенных в нормативное состояние	шт.	Не менее 1	3	3	Данные Администраций поселений Колпашевского района	Приобретено и установлено оборудование (генератор, шкаф управления, двигатель) для дизельной электростанции в Итинском СП, отремонтированы 2 участка линий электропередачи в Колпашевском ГП.			Всего, в т.ч.	0,0	6929,2	6929,2	
		Сумма ИМБТ на организацию электроснабжения	тыс. руб.	Более 0	2785,6	2785,6			местный бюджет	0,0	6929,2	6929,2			
									федеральный бюджет						
									областной бюджет						
									бюджет поселений						
									внебюджетных источников (по согласованию)						
1.4	Мероприятие 1.3 Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Колпашевского района	Количество объектов, приведенных в нормативное состояние	шт.	Не менее 1	7	8	Данные Администраций поселений Колпашевского района	Проведен ремонт 3-х участков сетей водоснабжения Чажемтовском сельском поселении, колодца в Саровском СП, водонапорной башни и водоразборной колонки в Чажемтовском СП, заменены насосы на станциях обезжелезивания в г. Колпашево и с. Тогур.			Всего, в т.ч.	0,0	2989,7	2940,3	
		Сумма ИМБТ на организацию водоснабжения	тыс. руб.	Более 0	1000,0	1000,0			местный бюджет	0,0	2989,7	2940,3			
									федеральный бюджет						
									областной бюджет						
									бюджет поселений						
									внебюджетных источников (по согласованию)						
1.4	Мероприятие 1.5 Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	Количество объектов капитального ремонта коммунальной инфраструктуры	ед.	0	1	1	Данные Администрации Колпашевского городского поселения	За счет средств субсидии был выполнен ремонт участка теплоснабжения в мкр. Геолог г. Колпашево.			Всего, в т.ч.	0,0	3708,4	3708,4	
											местный бюджет	0,0	508,4	508,4	
											федеральный бюджет				
											областной бюджет	0,0	3200,0	3200,0	
											бюджет поселений				
											внебюджетных источников (по согласованию)				



2	Основное мероприятие 2 (ВЦП) муниципальной программы: Проектирование, реконструкция, строительство и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры	Кол-во спроектированных, реконструированных, построенных объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	Не менее 1	x	0	Данные Администраций поселений Колпашевского района	Мероприятия не реализованы в связи с отсутствием финансирования и подрядчика.			Всего, в т.ч.	9153,6	0,0	0,0
		Кол-во домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения	ед.	x	x	x	Данные Газпром Газораспределение Новосибирск				местный бюджет	9153,6	0,0	0,0
2.1	Мероприятие 2.3 Проектирование объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения»	Наличие разработанной проектно-сметной документации	(да/нет)	да	x	нет	Абсолютное значение показателей, согласно отчетам по соглашениям с поселениями Колпашевского района	Проектирование не выполнено в связи с отсутствием финансирования.			Всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0
											местный бюджет	0,0	0,0	0,0
											федеральный бюджет			
											областной бюджет			
											бюджет поселений			
											внебюджетных источников (по согласованию)			
2.2	Мероприятие 2.5 Реконструкция тепловых сетей газовой модульной котельной по адресу: г. Колпашево, м-н Геолог, 11/3	Техническая готовность объекта	%	100	x	0	Данные Администрации Колпашевского городского поселения	Ввиду отсутствия подрядчика работы не проводились, Объект исключен.			Всего, в т.ч.	9153,6	0,0	0,0
											местный бюджет	9153,6	0,0	0,0
											федеральный бюджет			
											областной бюджет			
											бюджет поселений			
											внебюджетных источников (по согласованию)			
3	Основное мероприятие 3 (ВЦП) муниципальной программы: Содействие в обеспечении сохранности муниципального жилого фонда в границах поселений Колпашевского района	Количество объектов, приведенных в нормативное состояние (шт.)	ед.	x	2	2	Данные Администраций поселений Колпашевского района	Приведены в нормативное состояние 2 квартиры Чажемтовского СП.			Всего, в т.ч.	0,0	329,5	329,5
											местный бюджет	0,0	329,5	329,5
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
											областной бюджет	0,0	0,0	0,0
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0
											внебюджетных источников (по согласованию)	0,0	0,0	0,0
3.1	Мероприятие 3.1 Содействие в организации сохранности муниципального жилого фонда населенных пунктов Колпашевского района	Количество объектов, приведенных в нормативное состояние	шт.	0	2	2	Данные поселений Колпашевского района	Проведен ремонт муниципальных квартир в с. Озерное.			Всего, в т.ч.	0,0	329,5	329,5
											местный бюджет	0,0	329,5	329,5
											федеральный бюджет			
											областной бюджет			
											бюджет поселений			
											внебюджетных источников (по согласованию)			
<b>Итого по муниципальной программе</b>											Всего, в т.ч.	9153,6	41976,5	41167,0
											местный бюджет	9153,6	38776,5	37967,0
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
											областной бюджет	0,0	3200,0	3200,0
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0

В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)					
0501		местный бюджет с учетом	0,0	329,5	329,5
		Полученные МЕТ из Федерального			
		внебюджетные источники			
0502		местный бюджет с учетом полученных МЕТ	9153,6	38582,5	37773,0
		Полученные МЕТ из Федерального бюджета			
		внебюджетные источники			
0503		местный бюджет с учетом полученных МЕТ	0,0	3064,5	3064,5
		Полученные МЕТ из Федерального бюджета			
		внебюджетные источники			

\*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района "О бюджете МО «Колпашевский район»" (первоначальный бюджет);

\*\* - в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (окончательный бюджет).

Руководитель  
ответственного  
исполнителя  
\* марта 2023 г.

Начальник отдела муниципального  
хозяйства

Кияница Н.Г.

Согласовано (в части объема и источников финансирования)

Начальник бюджетного отдела УФЭП  
\* марта 2023 г.

Болгова Н.А.